



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO COSENZA** Mod. VV.F./CS - ~~167~~

MESSAGGIO EMAIL DEL del 02/12/14 Scheda N°9150 del 02/12/14 PROT. dis Paola N° 1001

Da **COMANDO PROVINCIALE VIGILFUOCO -COSENZA-**

**SO.COSENZA@VIGILFUOCO.IT**

**AT SINDACO DEL COMUNE DI AMANTEA**

**sindaco@comune.amantea.cs.it**

**AT ISTITUTO COMPRESIVO CAMPORA SAN GIOVANNI-  
AIELLO CALABRO (scuola elementare)**

**Csic81800b@istruzione.it**

**AT UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI AMANTEA**

**lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it**

**e.p.c AT U.T.G.**

**COSENZA**

**e.p.c AT U.T.G.**

**COSENZA**

**Comunicazione d'intervento squadra VV.F. ai fini dell'adozione d'ulteriori provvedimenti.**

Facendo seguito alla richiesta d'intervento del 02/12/14 alle 10.52 e così motivata: **SOPRALLUOGO**  
ore

personale di questo Comando si è recato nel Comune di **AMANTEA**

**CAMPORA SAN GIOVANNI  
ISTITUTTO COMPRESIVO SCUOLA  
ELEMENTARE VIA DELLE GINESTRE**

All'arrivo sul posto, le persone presenti hanno fornito spontanee indicazioni, la situazione era la seguente: **Sul posto erano presenti personale scolastico: Prof. Giampà Carlo (collaboratore vicario della D.S), Prof. Coccimiglio Luigi (responsabile della sicurezza), personale responsabile dell'ufficio tecnico di Amantea, Ing. Domenico Pileggi dell'ufficio manutentivo.** Da un sopralluogo effettuato alla struttura si evinceva che il plesso scolastico era composto su due livelli fuori terra, il fabbricato in oggetto era realizzato parte in muratura e parte in cemento armato realizzato successivamente, in oltre si evidenziava che la copertura della struttura terrazzata e impermeabilizzato parte in guaina catramata e parte in lastrico di pavimentazione.

Il personale intervenuto ha quindi effettuato un esame dei luoghi, di tipo visivo, non analitico né strumentale, peraltro non in possesso di specifici "atti" di riferimento. Ciò ha consentito di poter esprimere il seguente "generico giudizio". Si constatava che al piano terra in prossimità dell'entrata precisamente nel punto di accostamento tra la trave e il muro portante delle due strutture, si evidenziava una pregressa macchia di umido dovuto a infiltrazioni d'acqua, in oltre al piano superiore si evidenziavano pregresse macchie di umido dovute ad infiltrazioni d'acqua sia nell'atrio di accesso in corrispondenza delle macchie al piano inferiore, altre macchie di pregresse infiltrazioni si evidenziavano anche in due aule dello stesso piano superiore. In oltre si constatava che sul piano di calpestio del terrazzo vi erano in corso lavori di impermeabilizzazione delle parti lastricate, ancora il responsabile dell'ufficio tecnico Ing. Domenico Pileggi dichiarava che precedentemente erano stati effettuati lavori di ripristino nei punti interessati. Dopo la ricognizione effettuata al fabbricato si evinceva che la struttura non presentava alcun evidente segno di dissesto.

Al termine delle operazioni di cui sopra si è adottato (stricto jure) le seguenti misure cautelative, provvisorie, contingibile ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità:

Nell'immediatezza, ai fini della vigilanza sulle urgenti misure disposte, sono state incaricate le seguenti persone:

Le altre Autorità intervenute sul posto:

Si trasmette quanto sopra ai sensi della vigente legislazione (...art. 38 Legge n°142/1990...art. 15 Legge n°225/1992... D.L.gs n°112/1998...art. 54 D.L.gs n°267/2000...). Previo accertamento-verifica della relativa "pratica", dovrà essere inviato formale invito a tutti i soggetti interessati, affinché siano disposti sia gli eventuali ulteriori accertamenti sia i provvedimenti contingibili ed urgenti atti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini o che arrechino pregiudizio a staticità e sicurezza.

A tal proposito si richiamano alcuni provvedimenti-ordinanze che dovranno essere fatti adottare, (fatti salvi diritti di terzi, eventuali autorizzazioni di legge, titoli diversi e prova contraria):

**X a) mettere in sicurezza; X b) ripristinare l'agibilità dei luoghi; c) compiere idoneo transennamento fisso corredato da apposita segnaletica; d) effettuare una bonifica e rilevazione della situazione in atto; e) Monitoraggio e prove geognostiche; f) fare eseguire le opere d'assicurazione alle fabbriche pericolanti;**

Qualora la natura dell'intervento della squadra VV.F. riguardi un "contenzioso tra privati", è necessario invitare le parti affinché siano fatte rispettare le limitazioni e/o disposizioni imposte da specifiche leggi e/o regolamenti.

Con somma urgenza, sono necessari lavori di ripristino delle parti interessate precedentemente menzionate.

Visto si autorizza la trasmissione

**Il R.O.S. della squadra VV.F. intervenuta**

**CSE CARALBO CARMELO**  
*CSE Caralbo Carmelo*  
**Comando Provinciale VV.F. N. 1**  
**COSENZA**  
CANTABRACCI DI VIA...